

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๔๑๒ หมู่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๒๐๓๐๗๕๒ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริษัท เพียวริช จำกัด ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๒๕๕๔๔๐๐๑๖๔๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๔๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นายก่อภพ มณีบุษ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือสัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า MCO Joint Venture ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ข้อ ๒. แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๒๔,๘๒๒,๘๘๒.๘๑ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๑๖๕,๘๘๙.๕๓ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ (เอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม จำนวน ๙ (เก้า) หน้า)

จากเดิม งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๕,๐๖๗.๓๖ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นห้าพันหกสิบบเจ็ดบาทสามสิบบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๐๔,๕๐๖.๗๔ บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยหกบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๖๔๐,๕๖๐.๖๒ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

๒

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๓๔ วัน (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๓๓,๗๘๙.๙๙ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่น สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๙๓,๓๗๙.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๕๔๐,๔๑๐.๙๙ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๓๔ วัน (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๖๘,๐๒๑.๓๗ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่น แปดพันยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๖๖,๘๐๒.๑๔ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสองบาทสิบสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๒๐๑,๒๑๙.๒๓ บาท (สี่ล้าน สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๔ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๖,๗๖๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น หกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๙๑,๖๗๖.๐๐ บาท (สามแสน เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๕๒๕,๐๘๔.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสน สองหมื่นห้าพันแปดสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๔ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๘,๕๔๑.๔๓ บาท (ห้าล้านหกแสน หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๖๑,๘๕๔.๑๕ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๐๕๖,๖๘๗.๒๘ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) นับถัดจาก วันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒.16 S.H. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture




เป็น งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๓๗,๖๘๐.๘๔ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๕๓,๗๖๘.๐๘ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๙๘๓,๙๑๒.๗๕ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว


จากเดิม งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๖๙,๒๕๔.๖๙ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๑๖,๙๒๕.๔๗ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๕๕๒,๓๒๙.๒๒ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๙๑ วัน (ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๑๙,๒๕๔.๖๙ บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๑๑,๙๒๕.๔๗ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๕๐๗,๓๒๙.๒๒ บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๑๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๙๑ วัน (ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๐๗,๒๒๖.๘๗ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๗๐,๗๒๖.๖๙ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๖,๐๓๖,๕๐๐.๑๘ บาท (หกล้านสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๔ วัน (ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๓๐,๔๓๑.๑๘ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๖๓,๐๔๓.๑๒ บาท (หกแสนหกหมื่นสามพันสี่สิบบาทแปดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๙๖๗,๓๘๘.๐๖ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๑) ให้แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

 (นายไชยชัย วิเชียรชัยยะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 (นายก้องภพ มณีบุษ)



ต้นฉบับ

ภายใน ๙๔๔ วัน (ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๕๘,๕๓๗.๒๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบลบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๔๕,๘๕๓.๗๒ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๐๑๒,๖๘๓.๔๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๘๙,๗๑๕.๙๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๑๘,๙๗๑.๖๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๗๗๐,๗๔๔.๓๕ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๑๘,๓๕๙.๔๑ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๓๑,๘๓๕.๙๕ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๙๘๖,๕๒๓.๔๖ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๕,๘๘๙.๔๑ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๒๑,๕๘๘.๙๔ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๘๙๔,๓๐๐.๔๗ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๗๕๒.๗๖ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๕๖,๘๖๑.๑๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๒๐๔,๘๙๑.๕๗ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

ได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน (ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เป็น งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๓๒,๐๗๒.๗๖ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าที่เหลือเป็นเงิน ๓๐๒,๙๕๔.๘๓ บาท (สามแสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๒๒๙,๑๑๗.๙๓ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๒๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน (ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๐๙,๗๘๐.๕๒ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๓๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๔๑ วัน (ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้

เป็น งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๖,๔๐๓.๒๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๓๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๓๑ วัน (ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๔๔,๕๔๓.๕๔ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม งวดที่ ๓๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๔๑ วัน (ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้

ข้อ ๖ ความอื่นนอกเหนือจากที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้คู่สัญญายังคงบังคับตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายก่อภพ มณีหนู)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ต้นฉบับ

๖


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายก้องภพ มณีหนูช)
กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสมคิด ภูให้ผล)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  พยาน
(นพพล อิมกมล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ